

Bauzeitenplan Neuss, Preussenstraße

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Bauzeitenplan																							
					Jan	1. Quartal Feb	Mrz	Apr	2. Quartal Mai	Jun	Jul	3. Quartal Aug	Sep	Okt	4. Quartal Nov	Dez	Jan	1. Quartal Feb	Mrz	Apr	2. Quartal Mai	Jun	Jul	3. Quartal Aug	Sep	Okt		
1	Vorhaltung Baustelle	408 Tage	Mit 06.01.16	Fre 08.09.17	[Solid blue bar]																							
2	Baustelle einrichten	10 Tage	Mit 06.01.16	Die 19.01.16	[Solid blue bar]																							
3	Bauabschnitt 1 + 2 (SOLL)	101 Tage?	Mit 20.01.16	Fre 17.06.16	[Solid green bar] Bauabschnitt 1 + 2																							
4	Kanalbau Preussenstraße	65 Tage	Mit 20.01.16	Mon 25.04.16	[Solid blue bar]																							
5	Kanalbau Olympiastraße	8 Tage	Die 26.04.16	Mon 09.05.16	[Solid blue bar]																							
6	Kanalbau Hausanschlüsse	33 Tage	Fre 18.03.16	Mon 09.05.16	[Solid blue bar]																							
7	Stadtwerke	23 Tage	Mon 07.03.16	Fre 27.05.16	[Solid blue bar]																							
8	Strassenbau	31 Tage	Mon 21.03.16	Fre 17.06.16	[Solid blue bar]																							
9	Bauabschnitt 1 + 2 (IST)	135 Tage?	Mit 20.01.16	Don 04.08.16	[Hatched green bar] Bauabschnitt 1 + 2																							
10	Kanalbau Preussenstraße	65 Tage	Don 04.02.16	Don 12.05.16	[Hatched blue bar]																							
11	Kanalbau Olympiastraße	8 Tage	Fre 13.05.16	Mit 25.05.16	[Hatched blue bar]																							
12	zusätzliche Leistungen	49 Tage?	Mit 20.01.16	Mit 11.05.16	[Hatched red bar]																							
13	Kanalbau Hausanschlüsse	33 Tage	Mon 11.04.16	Mon 30.05.16	[Hatched blue bar]																							
14	Stadtwerke	23 Tage	Don 12.05.16	Die 14.06.16	[Hatched blue bar]																							
15	Straßenbau 1. BA	13 Tage	Mit 15.06.16	Fre 01.07.16	[Hatched blue bar]																							
16	Strassenbau 2. BA	21 Tage	Mon 04.07.16	Mon 01.08.16	[Hatched blue bar]																							
17	Bauabschnitt 3	82 Tage?	Mon 20.06.16	Mit 12.10.16	[Solid green bar] Bauabschnitt 3																							
18	Kanalbau Preussenstraße	36 Tage	Mon 20.06.16	Mon 08.08.16	[Solid blue bar]																							
19	Kanalbau Pollenderstraße	4 Tage	Die 09.08.16	Fre 12.08.16	[Solid blue bar]																							
20	Kanalbau Hausanschlüsse	21 Tage	Die 09.08.16	Die 06.09.16	[Solid blue bar]																							
21	Stadtwerke	12 Tage	Mit 07.09.16	Don 22.09.16	[Solid blue bar]																							
22	Strassenbau	13 Tage	Fre 23.09.16	Mit 12.10.16	[Solid blue bar]																							
23	Bauabschnitt 4	86 Tage?	Don 13.10.16	Fre 03.03.17	[Solid green bar] Bauabschnitt 4																							
24	Kanalbau Preussenstraße	32 Tage	Don 13.10.16	Don 24.11.16	[Solid blue bar]																							
25	Kanalbau Virchowstraße	5 Tage	Fre 25.11.16	Don 01.12.16	[Solid blue bar]																							
26	Kanalbau Hausanschlüsse	30 Tage	Fre 25.11.16	Die 24.01.17	[Solid blue bar]																							
27	Stadtwerke	15 Tage	Mit 25.01.17	Die 14.02.17	[Solid blue bar]																							
28	Strassenbau	8 Tage	Don 16.02.17	Fre 03.03.17	[Solid blue bar]																							
29	Bauabschnitt 5	129 Tage	Mon 06.03.17	Fre 08.09.17	[Solid green bar] Bauabschnitt 5																							
30	Kanalbau Preussenstraße	37 Tage	Mon 06.03.17	Don 27.04.17	[Solid blue bar]																							
31	Kanalbau Ehrlichstraße	5 Tage	Fre 28.04.17	Fre 05.05.17	[Solid blue bar]																							
32	Kanalbau Behringstraße	33 Tage	Mon 08.05.17	Mon 26.06.17	[Solid blue bar]																							
33	Kanalbau Hausanschlüsse	38 Tage	Mit 07.06.17	Son 30.07.17	[Solid blue bar]																							
34	Stadtwerke	12 Tage	Mon 31.07.17	Die 15.08.17	[Solid blue bar]																							
35	Strassenbau	15 Tage	Mit 16.08.17	Die 05.09.17	[Solid blue bar]																							
36	Baustelle räumen	3 Tage	Mit 06.09.17	Fre 08.09.17	[Solid blue bar]																							